Приложение № 5

Информация о проведенных текущих и капитальных ремонтах, замене, реконструкции тепловых сетей в разрезе участков тепловых сетей

№ п/п	Наименование участка	Назначение трубопроводов на участке (сети отопления/сети горячего водоснабжения)	Длина участка в однотрубном исчислении, м	Длина участка в двухтрубном исчислении, м	внутренний диаметр,м	Наружный диаметр, м	Теплоизоляционный материал	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию после строительства или перекладки	Дата проведения последнего мероприятия по текущему, капитальному ремонту, замене реконструкции, модернизации (с указанием типа мероприятия)	Наименование мероприятия по текущему, капитальному ремонту, замене реконструкции, модернизации (с указанием типа мероприятия), проведенного в 2025 году	Стоимость выполненного мероприятия в 2025 году тыс.руб. (без учета НДС)	Источник финансирования (тарифный источник, бюджет, прочие)
1	54:19:190102:9188 Уличные сети научного городка	сети отопления/сети горячего водоснабжения	160	80	2Ду300мм	2Ду325мм	мин.вата	подземно	2008	03.06.2025	Работы по восстановлению благоустройства между камерами ТК139-ТК14	183,08	тарифный источник
2	54:19:190102:9188 Уличные сети научного городка	сети отопления/сети горячего водоснабжения	72	36	2Ду150мм 2Ду200мм	2Ду159мм 2Ду219мм	мин.вата	подземно	1986 , 2014, 1986	07.07.2025	Работы по устранению заужений на магистрали отопления домов №№22,25,28	687,94	тарифный источник
3	54:19:190102:9188 Уличные сети научного городка	сети отопления/сети горячего водоснабжения	20	10	2Ду125мм	2Ду133мм	мин.вата	подземно	2015	07.07.2025	Работы по частичной замене магистрали отопления дом №27 п.1	128,36	тарифный источник
4	54:19:000000:3357 Теплотрасса магистральная	сети отопления/сети горячего водоснабжения	40	20	2Ду400мм	2Ду426мм	мин.вата	подземно	2004	25.07.2025	Капитальный ремонт камеры ТК133 2Ду426мм длиной 8м. И камеры ТК132 2Ду426мм. Длиной 12м.	4039,97	тарифный источник
5	54:19:190102:9188 Уличные сети научного городка	сети отопления/сети горячего водоснабжения	40	20	2Ду150мм	2Ду159мм	мин.вата	подземно	2011	15.07.2025	Работы по частичной замене магистрали отопления дом №31	218,83	тарифный источник
6	54:19:190102:9188 Уличные сети научного городка	сети отопления/сети горячего водоснабжения	170	85	2Ду300мм	2Ду325мм	мин.вата	подземно	2008	21.07.2025	Работы по восстановлению благоустройства между камерами ТК22-ТК26	761,52	тарифный источник
7	54:19:000000:2468 Тепловая сеть ВСО ВНИИ МБ 30405	сети отопления/сети горячего водоснабжения	0	0	2Ду200мм	2Ду219мм	мин.вата	подземно	2017	07.08.2025	Замена задвижек в камере ТК5	444,75	тарифный источник
8	54:19:190102:9188 Уличные сети научного городка (20423)	сети отопления/сети горячего водоснабжения	20	10	2Ду150мм	2Ду159мм	мин.вата	надземно	2005	08.09.2025	Работы по частичной замене магистрали отопления дом №7	188,35	тарифный источник
ВСЕГО												6652,80	

Директор МУЭП "Промтехэнерго" Попельницкий А. А.